

Số:
V/v dự thảo báo cáo tình hình giải
ngân kế hoạch đầu tư công năm
2025 tỉnh Đồng Nai đến ngày
02/12/2025

Đồng Nai, ngày tháng năm

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Công điện số 169/CD-TTg ngày 21/9/2025 của Thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Căn cứ số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII, Sở Tài chính tổng hợp, dự thảo UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến ngày 02/12/2025 như sau:

I. Tình hình phân bổ vốn đầu tư công năm 2025:

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 Thủ tướng giao cho tỉnh Đồng Nai là 31.814.043 triệu đồng (bao gồm 14.838.120 triệu đồng vốn ngân sách địa phương và 17.088.794 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương).

Kế hoạch vốn UBND tỉnh Đồng Nai đã phân bổ là 36.839.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tỉnh giao thêm 5.024.957 triệu đồng.

II. Tình hình thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025 tỉnh Đồng Nai đến ngày 02/12/2025:

Đến ngày 02/12/2025 số giải ngân kế hoạch năm 2025 là 16.203.813 triệu đồng, đạt 44% kế hoạch vốn tỉnh giao (16.203.813/36.839.000). Trường hợp không tính số kế hoạch vốn là 9.236,5 tỷ đồng (gồm: 8.036,5 tỷ đồng của dự án Đường cao tốc Bắc – Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026 tại Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 và số kế hoạch mới giao bổ sung là 1.200 tỷ đồng) thì kế hoạch vốn tỉnh giao là 27.602,5 tỷ đồng (36.839-9.236,5=27.602,5). Tỷ lệ giải ngân đến ngày 02/12/2025 là **58,7%** (16.203,8/27.602,5 đồng).

Đánh giá theo kế hoạch Thủ tướng giao 16.203.813/31.814.043 triệu đồng thì tỷ lệ là 50,93% kế hoạch. Trường hợp không tính số kế hoạch vốn là 9.236,5 tỷ đồng thì kế hoạch vốn Thủ tướng giao là 22.577,5 tỷ đồng (31.814 -

9.236,5=22.577,5). Tỷ lệ giải ngân đến ngày 02/12/2025 là **71,76%** (16.203,8/22.577,5 tỷ đồng).

III. Khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân và kiến nghị đề xuất:

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tính tỷ lệ giải ngân năm 2025, chuyển tiếp tỷ lệ vốn kế hoạch sang năm 2026 và kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của một số dự án như sau:

1. Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1): Được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025 **Số vốn 1.200.000 triệu đồng** từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024.

Tiến độ thực hiện dự án đến nay:

- Phần xây lắp Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành do Ban Quản lý dự án khu vực 05 làm Chủ đầu tư: Hiện tại, Ban Quản lý dự án Khu vực 05 đã mở thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 31 tháng 10 năm 2025. Ngày 12 tháng 11 năm 2025, Ban Quản lý dự án khu vực 05 đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và ký hợp đồng để thực hiện các bước tiếp theo lập dự án làm cơ sở để trình thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Dự án Bồi thường hỗ trợ Tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Long Thành làm Chủ đầu tư: Hiện nay đang trình thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1).

Về khó khăn vướng mắc của dự án:

Thời gian lập hồ sơ dự án đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư khoảng 06 tháng, dự kiến trong tháng 02/2026 phê duyệt dự án đầu tư (trong đó: thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức đấu thầu rộng rãi khoảng 1,5 tháng; thời gian lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi khoảng 3 tháng; thời gian tổ chức thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt dự án khoảng 1,5 tháng). Dự kiến phân bổ vốn thực hiện dự án trong tháng 03/2026 là 1.197,5 tỷ đồng (1.200 – 2,5 = 1.197,5 tỷ đồng). Tỉnh Đồng Nai quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo dự kiến tiến độ thực hiện nêu trên, Tỉnh Đồng Nai sẽ không kịp thời giải ngân hết số vốn 1.200 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025. Do đó, Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép giải ngân số vốn kế hoạch năm 2025 (1.200 tỷ) của dự án đến hết năm 2026. Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tính tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 thì chỉ tính số vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025 của dự án là 2,5 tỷ đồng, phần vốn kế hoạch còn lại là 1.197,5 tỷ đồng sẽ tính vào tỷ lệ giải ngân của năm 2026 theo kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tại các Văn bản 2537/UBND-KTNS ngày 06/8/2025; Văn

bản số 5746/UBND-KTNS ngày 19/9/2025; Văn bản số 5576/UBND-KTNS ngày 17/9/2025.

2. Đối với Dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp (giao lần 1), trong đó dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) được giao số vốn ngân sách trung ương là 10.536,5 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương được giao, hiện nay Quốc hội đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 tại Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024, kính đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tính tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch 2025 thì chỉ tính số vốn thực hiện trong năm 2025 là 2.500 tỷ đồng, phần vốn kế hoạch còn lại là 8.036,5 tỷ đồng ($10.536,5 - 2.500 = 8.036,5$ tỷ đồng) sẽ tính vào tỷ lệ giải ngân của năm 2026.

Tiến độ thực hiện dự án đến nay:

a) Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư, sơ bộ tổng mức đầu tư là 19,612 tỷ đồng (nguồn vốn: ngân sách trung ương 6.842 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư thu xếp 12.770 tỷ đồng).

Dự án được bố trí vốn từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022 là **6.842 tỷ đồng**, đến nay chưa giải ngân. Hiện nay Nhà đầu tư cần có thời gian để hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án theo quy định (Dự án thực hiện lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật) và tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư. Hiện nay, đã giải phóng mặt bằng được 30%. Dự kiến đến hết năm 2025, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 60%.

b) Dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước):

- Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đường gom đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Xoài (xã Tân Thành và một phần xã Tiến Hưng cũ): Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, tuy nhiên chưa có mặt bằng để triển khai thực hiện.

Kế hoạch vốn năm 2025: 951.000 triệu đồng - nguồn Ngân sách Trung ương. Giải ngân đến thời điểm hiện nay 20.311/951.000 triệu đồng, đạt 2,13 % kế hoạch vốn.

c) Dự án thành phần 5: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước):

Đến nay, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân công bố thông tin dự án; hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ giải thửa và cắm cọc GPMB của dự án theo hồ sơ thiết kế cắm cọc.

Hiện nay UBND Các xã phường đang thực hiện phê duyệt phương án bồi thường để chi trả cho người dân theo từng đợt.

Kế hoạch vốn năm 2025: 2.750.575 triệu đồng (Ngân sách Trung ương là 2.743.500 triệu đồng; Ngân sách địa phương là 7.075 triệu đồng). Giải ngân đến thời điểm hiện nay 1.065.767/2.750.575 triệu đồng, đạt 39% kế hoạch vốn.

Về khó khăn vướng mắc của dự án: Do dự án có quy mô đầu tư lớn, diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều nên việc thực hiện phải có thời gian thực hiện bồi thường, tái định cư theo quy định. UBND tỉnh kính đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ tính số vốn thực hiện trong năm 2025 là 2.500 tỷ đồng, phần vốn kế hoạch còn lại là 8.036,5 tỷ đồng sẽ tính vào tỷ lệ giải ngân của năm 2026 theo kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản 2537/UBND-KTNS ngày 06/8/2025; 3892/UBND-KTNS ngày 25/8/2025; Văn bản số 5746/UBND-KTNS ngày 19/9/2025; Văn bản số 5576/UBND-KTNS ngày 17/9/2025.

3. Trong báo cáo số 82/BC-UBND ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về tăng trưởng kinh tế, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2020 và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh Đồng Nai. Trong đó tỉnh Đồng Nai có báo cáo như sau:

Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ giảm chỉ tiêu vốn ODA do tỉnh vay lại số tiền là 41.400 triệu đồng (bố trí cho Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - Thành phần tỉnh Bình Phước) do hiện nay dự án chưa ký hiệp định vay ODA.

(Đính kèm dự thảo báo cáo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 02/12/2025 của tỉnh Đồng Nai. Sở Tài chính Đồng Nai kính trình UBND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Đ/c Trương Thị Hương Bình – Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT,ĐT(QuyenPT).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Anh Tú